

Линейен календарен график за изпълнение на Дъждовна канализационна мрежа в кв. "Бор"
Звено 4

№	Шифър	Наименование на работите	брой ч.ч.	МСМ	брой ч.д.	бр. работни ици за ден	необходими бр. дни	Механизация	Месец I																															
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1		Подписване на Протокол 2а и подготвителни работи за откриване на строителна площадка				10	2		10	10																														
2		Изпълнение на "Временна организация на движението"				5	24			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
Профил №1 дъждовен L=386м							13																																	
Работа извършена от Звено 4, Поток 1, Бригада 4							59	9			59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
1	8101106231	Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 0.00-2.00м	967,8914		121	14	9			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
2	8101106232	Изкоп с ширина 1.21-4.00м в укрепени земни почви ръчно и дълбочина 2.01-4.00м	74,19888		10	2	9			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
3	8101402220	Изкоп с багер на земни почви при едно утежнено условие на транспорт		35,15084	0	0	9																																	
4	8101119160	Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км		18,447	0	0	9																																	
5	8101119114	Превоз със самосвали на земни почви без натоварване и обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км		11,42402	0	0	9																																	
6	8101119026	Превоз на земни почви с камиони включително натоварване и разтоварване, обемно тегло 1.97т/м ³ на 6.0км		7,963	0	0	9																																	
7	8101409111	Разриване с булдозер на земни маси при нормални условия и побутване до 40м		1,85971	0	0	9																																	
8	8101201110	Укрепване плътнo и разкрепване на изкопи ширина до 6м. посредством разпонки при Н=0-2м. в земни почви	298,764		38	5	9			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
9	8101201210	Укрепване плътнo и разкрепване на изкопи ширина до 6м. посредством разпонки при Н=2-4м. в земни почви	17,5448		3	1	9	Колесен трактор Комасу WB93 R - 5; Товарен автомобил У 34 - 08 АН;		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10		Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 0-2м	49,794		7	1	9			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
11		Снемане на разпонките при монтаж на стоманена конструкция 2-4м	20,244		3	1	9			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
12		Направа на дървено трупче 20/20/28 и болт за хващане 20мм	31,652		4	1	9			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
13		Монтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал	38,6	0,386	5	1	9			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
14		Монтаж и демонтаж на дървени трупчета и болтове	34,74		5	1	9			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
15		Демонтаж на стоманена конструкция за укрепване на изкоп за положен канал	19,3	0,386	3	1	9			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
16		Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 0-2м	365,156		46	6	9			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
17		Преукрепване след демонтажа на стоманена конструкция 2-4м	168,7		22	3	9			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		

000152

ДЗЗД " ПЕМА-СТРОЙ " гр. Пазарджук

8		Подложка от циментов разтвор 1:2 под бетонови плочи и стоманобет. канавки	305,1455		39	8	5	ТРАМБОВКА СОМРАСТОР;														8	8	8	8	8												
9		Превоз на циментов р-р		0,979316	0	0	5															0	0	0	0	0												
10	8104080811	Запълване fugи при облицовка с асф. Матик fuga 8 - 12см.	71,76		9	2	5															2	2	2	2	2												
11	8511244000	Зачимяване с добиване на чимовете - стръмни терени	140,8		18	4	5															4	4	4	4	4												
12		Облицовка с бетонови канавки на открити канали	1467,2	3,144	184	37	5															37	37	37	37	37												
13	8104080620	Облицовка с бетонови плочи на открити канали	585	2,6	74	15	5															15	15	15	15	15												
1		Въвеждане на обекта в експлоатация				7	3																						7	7	7							
Общо изпълнителски състав за ден								10	15	15	63	74	87	87	87	87	87	87	87	132	138	141	132	155	164	204	204	185	185	150	248	276	180	124	68	7	7	7

* Забележка:

- 1 Ръководният персонал ще участва пряко и косвено при изпълнение на всеки отделен вид СМР.
- 2 При детайло запознаване с терена и подземните комуникации, и при възможност приоритетно ще бъдат използвани беззкопни технологии, които позволяват да бъде сведено до минимум въздействието върху околната среда.
- 3 В случай, че бъдем избрани за изпълнители на настоящата обществена поръчка, след сключване на договор ще бъде актуализиран линейният календарен график, като няма да бъде променено първоначално предложеното времетраене за осъществяване на обекта.
- 4 СКО и УО ще се изпълняват успоредно с линейните трасета
- 5 Продължителността на работния ден е 8 часа
- 6 Продължителността на една машиносмяна е 8 часа

ПРОЕКТА
зап. кул