

Възложител: Кметът на гр.Перник
Участник: ОБЕДИНЕНИЕ „Водопроводи Перник“ ДЗЗД

№	Наименование СМР	Меря единица	Дължина	Ширина	Височина	Брой	Количество СМР	На задача	Брой работници	Производителност, дим. мащабен	Етап	КАЛЕНДАРНИ ДНИ																																																																																							
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																								
Подготвителни дейности																																																																																																			
Съставяне на Протокол образец №2 по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. на МРРБ (ДВ.бр.72/2003г.) за съставянето на актове и протоколи по време на строителството.																																																																																																			
Мобилизация на необходимия трудов ресурс и строителна техника/ временно при обектово строителство																																																																																																			
ОСНОВНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ																																																																																																			
Пресичане на ж.п. и скоростен път в същ.кожух																																																																																																			
№	Наименование на вида строително-монтажни работи	Ед. м.	Дълж	шир	вис	бр.	К-во																																																																																												
А Водопровод - строителни работи																																																																																																			
Изкопи в 100% земни почви с откос 1:0.75																																																																																																			
водопр. ф160мм от същ.водопр.ф200 до обст.трѐба																																																																																																			
водопр. ф160мм от обст.трѐба до същ.водопр.ф160																																																																																																			
за пясъчна подложка																																																																																																			
начална шахта 3.00/2.00/1.90м																																																																																																			
за пясъчна подложка																																																																																																			
приемна шахта 3.50/2.00/1.90м																																																																																																			
за пясъчна подложка																																																																																																			
Всичко изкопи:																																																																																																			
Обратна засипка с пясък около трѐбата																																																																																																			
водопровод ф160мм																																																																																																			
начална шахта 3.00/2.00/1.90м																																																																																																			
приемна шахта 3.50/2.00/1.90м																																																																																																			
Всичко:																																																																																																			
Обратна засипка с изкопния материал																																																																																																			
Всичко изкопи:																																																																																																			
Всичко за спадане:																																																																																																			
Остава:																																																																																																			
Пясъчна подложка под водопровода																																																																																																			
Обратна засипка с пясък около трѐбата																																																																																																			
Всичко за спадане:																																																																																																			
Рекапитулация																																																																																																			
1	Изкоп с багер на отвал земни почви	м³	242,16			0,7	169,51	1	1,00	1,00																																																																																									
2	Изкоп над 1.2м и дълб. до 4м земни почви - ръчно	м³	242,16			0,3	72,65	2	2,00	2,00																																																																																									
3	Пясъчна подложка, трамбована, под водопровода	м³					2,53	3	2,00	1,00																																																																																									
4	Обратно засипване с пясък около трѐбата, акл.трамбоване	м³					13,91	4	2,00	1,00																																																																																									
5	Обратна засипка със земни почви - ръчно	м³	225,72			0,3	67,72	5	2,00	2,00																																																																																									
6	Уплътняване с ръчна трамбовка	м³					67,72	6	2,00	2,00																																																																																									
7	Прехвърляне на земни почви	м³					140,37	7	2,00	4,00																																																																																									
8	Обратно засипване земни почви - машинно	м³	225,72			0,7	158,00	8	2,00	1,00																																																																																									
9	Разриване с булдозер излишните земни почви	м³					16,44	9	1,00	1,00																																																																																									
10	Разбиване на бет.блокове с багер-хидрочук	м³					8,00	10	1,00	1,00																																																																																									
11	Наговарване на бет.отпадъци с мех.товарач на транспорт	м³					8,00	11	1,00	1,00																																																																																									
12	Превоз на бет.отпадъци със самосвал на депо "Тева"	м³					8,00	12	1,00	1,00																																																																																									
10	Туклена задария за заталване на кожата	м²	0,60	0,60		2	0,72	13	2,00	1,00																																																																																									
13	Водочерпене с помпа	мсм					10,00	14	2,00	1,00																																																																																									
14	Укрепване на гърне за ПК	бр					1,00	15	1,00	1,00																																																																																									
15	Укрепване на гърне за СК	бр					3,00	16	1,00	3,00																																																																																									
Водопровод - монтажни работи																																																																																																			
1	Видеозаснемане за състоянието на същ.кожух	м					100,00	17	2,00	1,00																																																																																									
2	Почистване промиване и отпушване на кожата	м					100,00	18	2,00	1,00																																																																																									

Представитель:
Александр Симонов

