

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

№	№	Наименование СМР	Единица	Количество	Бр/шт	Предельный срок сдачи (дни)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	6	Доставка и установка на планируемую высоту окон размером 10 294 см. окон вместе с 0.10м. заливкой	шт	130.00	1	12 дни											
48	9	Приваривание на сварочном аппарате	шт	80.00	3	4 дни											
49		ПАРКОВА МЕБЕЛ															
50	26	Деревянная скамья - петля на стани с длиной 140 см, высотой 267 см, шириной 40 см, ФПД, высота 90 см, сиденье с высотой 45 см (покрыт OSB) и битунами, керемид с цветной покраской	шт	1.00	2	2 дни											
51	28	Доставка на бетонном ведре (бетонная) - 290 45 45 см	бр	4.00	1	2 дни											
52	29	Доставка на бетонном ведре (бетонная) - 65 45 см, 33 50 л	бр	2.00	2	1 ден											
53	30	Доставка на бетонном ведре за тент на колеса - 274 152 3 76 см, 100 кг	бр	2.00	1	1 ден											
54	31	Доставка на бетонном ведре за тент на колеса - 190 148 74 см, 450 кг	бр	3.00	2	1 ден											
55	32	Изработка и поставка на предприятие таблички на опенитке согласно нормативата урбана, втрестни разстояние и видове	бр	3.00	2	1 ден											
56		ЕЛЕКТРО															
57	33	Кабел СВТ 3x1.5m2	м	170	2	4 дни											
58	34	Кабел СВТ 3x2.5m2	м	340	2	6 дни											
59	35	Кабел СВТ 3x4m2	м	35	2	2 дни											
60	36	Гибридна греба Ф16	м	380	1	7 дни											
61	37	Греба ППР Ф40	м	40	1	3 дни											
62	38	LED прожектор 60W, IP54	бр	36	2	3 дни											
63	39	Метален поцинкован шпотоувеен стълб 4м, за монтаж на фундамент, с рени вонен отвор и цанка за прожектор	бр	18	2	4 дни											
64	40	Анкерна греба за бм стълб	бр	18	2	1 ден											
65	41	Направи на фундамент, подстанция, вкл вонен и арматура	бр	18	2	3 дни											
66	42	Доставка на бетон	м3	8	2	2 дни											
67	43	Автоматичен прекъсвач тип 1.60 IP, 10A	бр	18	1	5 дни											
68	44	Автоматичен прекъсвач тип 1.60 IP, 10A	бр	1	1	1 ден											
69	45	Изолационен кабел, поцинкован, 2000 30 40	бр	6	1	1 ден											
70	46	Поцинкована тиня 40 4	м	12	1	1 ден											
71	47	Изон и възстановяване на осветка по „Детайл А“	м	6	1	3 дни											
72	48	Изон и възстановяване на осветка по „Детайл Б“	м	50	1	15 дни											
73	49	Изон и възстановяване на осветка по „Детайл В“	м	6	1	3 дни											
74	50	Метална греба Ф60	м	40	1	2 дни											
75	51	Пулена тиня, изолация	бр	12	2	3 дни											
76	52	Завършване на преходно свързване и протокол	бр	6	2	2 дни											
77	53	Крусови	кв	18	1	3 дни											
78		Изработка на архитектурните странични стени и подаване на места на възможност за използване на конструктивния мост за установяване съвместности на стенова - Приложение 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба №3 от 31.07.2003.			4	3 дни											

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Работници(3)

