

ПРОТОКОЛ №4

От заседание на комисия назначена със Заповед № 1354/05.08.2015 г. на Кмета на Община Перник за разглеждане на подадените оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Подмяна водопровод и реконструкция на общински път IV-ти клас , ул. ”Христо Ботев” в с.Студена, първи участък , с дължина 514 л.м.”

Днес, 14.09.2015г. членовете на комисия назначена със Заповед № 1354/05.08.2015 г. на Кмета на Община Перник в състав:

Председател:

1. Инж. Славка Георгиева – Началник отдел „СИ” при Община Перник
и членове:

2. инж. Людмила Симеонова – гл.експерт в Дирекция „СИЕ” при Община Перник
3. инж. Лилия Пънтова – гл.експерт Дирекция „СИЕ” при Община Перник
4. Адриана Алексиева – ст.ю.к. ”ПООП”
5. Йоана Донкова – ст.ю.к. „ПООП”

Резервни членове:

1. инж. Богомил Алексов – Директор Дирекция „СИЕ” при Община Перник

се събраха за преглед на представените документи в Плик № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката" и оценка на техническите предложения на допуснатите участници.

1. "Нивел строй" ЕООД

Участникът е представил техническо предложение, изготвено по образеца от документацията за участие. Предлага срок за изпълнение на дейностите предмет на поръчката - 90 календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка на обекта.

Изготвено е описание на отделните етапи на изпълнението на поръчката. Приложено е описание на технологична последователност на строителните процеси, мерки за намаляване на затрудненията за местното население във връзка с осъществяваните строително-монтажни работи, управление на риска.

В предвид гореизложеното комисията приема, че представеното от участника техническо продължение съответства на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие и техническите спецификации към нея. Комисията

РЕШИ:

ДОПУСКА до по - нататъшно участие офертата на "Нивел строй" ЕООД

2. „ДЛВ” ЕООД

Участникът е представил техническо предложение, изготвено по образеца от документацията за участие. Предлага срок за изпълнение на дейностите предмет на поръчката - 90 календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка на обекта.

Изготвено е описание на отделните етапи на изпълнението на поръчката. Приложено е описание на технологична последователност на строителните процеси, мерки за намаляване на затрудненията за местното население във връзка с осъществяваните строително-монтажни работи, управление на риска.

В предвид гореизложеното комисията приема, че представеното от участника техническо продължение съответства на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие и техническите спецификации към нея. Комисията

Р Е Ш И :

ДОПУСКА до по - нататъшно участие офертата на „ДЛВ” ЕООД

3. „Хидрострой” ООД

Участникът е представил техническо предложение, изготвено по образеца от документацията за участие. Предлага срок за изпълнение на дейностите предмет на поръчката - 90 календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка на обекта.

Изготвено е описание на отделните етапи на изпълнението на поръчката. Приложено е описание на технологична последователност на строителните процеси, мерки за намаляване на затрудненията за местното население във връзка с осъществяваните строително-монтажни работи, управление на риска.

В предвид гореизложеното комисията приема, че представеното от участника техническо продължение съответства на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие и техническите спецификации към нея. Комисията

Р Е Ш И :

ДОПУСКА до по - нататъшно участие офертата на „Хидрострой” ООД

В съответствие с разпоредбата на чл. 69а, ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОП комисията разгледа предложенията в пликове № 2 на участниците за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя и оцени офертите по всички други показатели, различни от цената. Плик № 2 на Участниците съдържа предложения с числови изражения, които подлежат на оценяване, поради което комисията извърши на проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП за предложенията в Плик № 2 по показател срок на изпълнение и установи, че не са налице предложения, които да са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател, поради което не са налице основания за изискване на писмена обосновка на участниците по реда на чл. 70 от ЗОП.

Комисията пристъпи към оценка на техническите предложения на допуснатите участници в съответствие с предварително обявените от Възложителя условия, съгласно утвърдената от Възложителя методика в документацията за участие.

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА”.

Критерият за оценка на офертите на настоящата обществена поръчка е „икономически най-изгодна цена”.

Критерий за оценка

Критерият за оценка на офертите за избор на изпълнител е „икономически най-изгодна оферта”.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта “Комплексна оценка” (КО). Максималният брой точки, които участника може да получи е 100 точки.

“Комплекната оценка” се определя на база следните показатели:

Показател- П (наименование)	Максимално възможен бр. точки	Относителна тежест в КО
1. Срок за изпълнение- П1	100	10%
2. Техническо предложение- П2	100	50%
3. Ценово предложение-П3	100	40%

Формулата, по която се изчислява “Комплексната оценка” за всеки участник е:

$$КО = П1 \times 10\% + П2 \times 50\% + П3 \times 40\%$$

1. Формиране на показателя “СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ”-П1

Оценява се предложението от участника срок за изпълнение на поръчката в месеци. Предложенията по показател срок за изпълнение се представят като цяло число. При изчисляването от календарни дни съгласно линейния график в месеци следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложението срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление, и /или е предложен срок за изпълнение, който по-кратък от минимално допустимия срок за изпълнение на обекта, посочен в обявлението и указанията за участие. Участникът, предложил най-кратък срок за изпълнение получава максимален брой точки по показателя-100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 10%. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата:

$$П1 = (C_{min}/C_i) \times 100$$

Където C_i е предложението срок за изпълнение съгласно Техническото предложение на съответния участник, а C_{min} е минималния предложен срок за изпълнение съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници.

Срокът за изпълнение на обекта не трябва да бъде по-малко от 90 /деветдесет/ кал.дни и повече от 150 (сто и петдесет) кал.дни, срока на договора, започва да тече от датата на откриване на строителната площадка на обекта;

2. Формиране на показателя “ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”-П2

Техническите подпоказатели отчитат качеството на техническото предложение по отношение на организация на работа, качеството на крайния продукт, техническо изпълнение на предмета на поръчката. Максимален брой точки по показателя- 100 точки.

Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50%. Изчислява се по формулата:

$P2 = A + B + B$, където:

№	Подпоказател	Макс. точки	брой
А.	ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ	30	
Б.	МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА ЗА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНИТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ	30	
В.	УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА	40	
	ОБЩО:	100	

Оценката за всеки един от техническите подпоказатели (А,Б иВ) се формира, както следва:

ПОДПОКАЗАТЕЛИ	Степен на съответствие	Брой точки
А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ		Макс. брой точки 30
<p><i>Проверяват се представените от участниците описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение и Линеен график с приложена диаграма на работната ръка. Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на възложителя се оценяват по следните критерии:</i></p>		
<p>Фактори, влияещи на оценката:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; - Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; - Организация и подход на изпълнение; - Линеен график с приложена диаграма на работната ръка; 	<p>В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Участникът последователно е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката; - Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническите спецификации, с предвидените за използване технически и човешки ресурси; - Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на технологичните изисквания към предложените видове материали, придружени със съответните сертификати, приложени към техническата оферта; - Налице е съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена диаграма на работната ръка 	30 точки
	В техническото предложение е обърнато	20 точки

	<p>внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не е описана последователността на тяхното изпълнение/описаната последователност не съответства на предложената в линейния график; - Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР, но последователността на изпълнението на един вид работа не съвпада с технологична последователност на изпълнение на същата в представения линеен график с приложена диаграма на работната ръка; - Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии са приложими към предмета на поръчката, но не са подходящите такива, за да е налице съответствие на технологичните изисквания към предложените видове материали, придружени със съответните сертификати, приложени към техническата оферта; 	
	<p>В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Участникът е описал последователността само на основните видове дейности. Липсва подробно обяснение и представяне на отделните етапи на изпълнение на поръчката; - Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение общо видовете СМР при липса на описана последователност за тяхното изпълнение и посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси; - Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии се отклоняват от технологичните изисквания към предложените видове материали; - Налице е констатирано несъответствие между описаната технологична последователност на изпълнение надва или три броя видове работи и представения линеен график с приложена диаграма на работната ръка; 	10 точка
<p>Б. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА ЗА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ</p>		<p>Максимален брой точки 30</p>

**ВЪВ ВРЪЗКА С
ОСЪЩЕСТВЯВАНИТЕ СМР**

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на възложителя се подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии:

<p>Фактори, влияещи на оценката:</p> <p>Оценяват се</p> <ul style="list-style-type: none"> - пълнотата, - ефективността, - приложимостта и - целесъобразността на предложените мерки <p>За целите на прилагане на настоящата методика използваните определения следва да се тълкуват, както следва:</p> <p>“ мерки за намаляване на затрудненията ” са свързани с достъп и използване на жилището, обществени гради, функциониране на системите, захранващи жилището, външна среда (шум, запрашеност, замърсяване и др.)</p>	<p>В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предвидени са мерки за намаляване на затрудненията - достъп и използване на жилищци, обществени сгради, функциониране на системите, захранващи жилището, външна среда (шум, запрашеност, замърсяване и др.); - Предвидените мерки са ефективни; - Предвидените мерки са приложими; - Предвидените мерки реално гарантират намаляване затрудненията на местното население във връзка с извършваните СМР; <p>Предложената временна организация на движение е съобразена със спецификата на обекта, ефективна и нормативно обоснована;</p>	<p>30 точки</p>
--	--	-----------------

<p>В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предложените мерки за намаляване затрудненията на населението при извършването на СМР не са съобразени с конкретната особеност на обекта; - Допуснати са пропуски в предвидените мерки, по отношение тяхната приложимост, и приложение; - Не са предложени мерки за намаляване затруднението на населението по във връзка с извършваните СМР; 	<p>20 точки</p>
--	-----------------

<p>В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предложената временна организация на движение не е съобразена със спецификата на обекта и не е ефективна; - Една или повече от посочените мерки за намаляване на затрудненията е посочена описателно с предвидени дейности по приложението ѝ, без самите дейности да гарантират реализиране на нейната цел; 	<p>10 точка</p>
--	-----------------

В. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Максимален
брой точки
40

Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

Времеви рискове:

Закъснение началото на започване на работите;
 Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
 Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
 Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;
 Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между участниците в строителството и заинтересованите лица: Възложител, Строителен надзор, Изпълнителите на отделните договори, ВиК дружество и местно население;
 Промени в законодателството на България или на ЕС;
 Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя;
 Трудности при изпълнението на обекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация;
 Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на възложителя се подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии:

<p>Фактори, влияещи на оценката:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Разгледани сфери на влияние на описаните рискове; -Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; -Мерки за недопускане/предотвратяване на риска; -Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. 	<p>В техническото предложение е обрнато задълбочено внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Въведени са контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилния риск; - Участникът е отчел всички възможни проявление, области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил конкретни мерки; - Участникът е предложил допълнителни мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните рискове. - Планирани са конкретни действия, за недопускане възникването на риска, така че същият да бъде предотвратен. 	<p>40 точки</p>
	<p>В техническата оферта е обрнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила поне едно от следното:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Направено е описание, но степента на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са недостатъчни и/или оценени неправилно, неприложими, предвид особеностите на обекта; - Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират изцяло недопускане и/или предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му. 	<p>30 точки</p>

	<p>В техническата оферта е в сила поне едно от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Липсва описание на мерки за предотвратяване/преодоляване/управление на един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага съответстващи мерки за управлението им; - Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но същите няма да доведат до предотвратяване и преодоляване в пълна степен на риска 	10 точка
--	---	----------

1. Оценка на допуснатите оферти

1. Нивел строй ООД

1. По показател срок на изпълнение - П1 - срок за изпълнение 90 календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка

$$П1 = (С_{мин} * С_i) \times 100 = 90 * 100 / 90 = 100 \text{ точки}$$

2. Оценка по показател П2 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“:

Участник	Кратко описание	Точки	Мотиви
Нивел строй ООД	<ul style="list-style-type: none"> • Подпоказател А - ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ <p>Представено е описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката. Формулирани са три етапа на строителство - подготвителен, същински етап на изпълнение на СМР и въвеждане на експлоатация до издаване на разрешение за ползване.</p> <p>За всеки етап е определена продължителността съобразно приложения линеен график. Направен е задълбочен анализ на използваните материали, човешки ресурси и механизация. Разработена е система за контрол и организация на качеството и за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.</p> <p>Приложени са сертификати за качество на основните материали, които ще се използват за изпълнение на поръчката.</p>	30	Продължителността на всеки етап от изпълнение на поръчката съответства на линейния график. Описаната технологична последователност на изпълнение на СМР напълно съответства на представения линеен график с приложената диаграма на работна ръка. Описаните технологии на строителство и технологичните изисквания към предложените видове материали съответстват на приложените сертификати за качество.
	<ul style="list-style-type: none"> • Подпоказател Б - МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА ЗА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНИТЕ СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ <p>Анализирани са всички аспекти на отрицателно влияние на СМР, идентифицирани от Възложителя - запрашване, увеличено ниво на шума, затруднен достъп на хора и стоки, затруднения при използване на улиците и затруднения при използване на предпазни оградни пана и др.. Набелязани са мерки за</p>	30	Предвидените мерки са подробно описани и задълбочено разгледани. Предвидените мерки са ефективни, приложими и реално гарантират намаляване затрудненията на местното население при изпълнение на СМР. Разработената система за контрол гарантира реалното изпълнение на предвидените

Участник	Кратко описание	Точки	Мотиви
	<p>преодоляване на затрудненията - информирани на обществеността, периодично информирани на обществеността, почистване на строителната площадка и строителната механизация от прах, ограничаване на работата само през светлите часове на деня и др. Предвидени са мероприятия за опазване на околната среда - въздух, почва, водаладшафт. Разгледани са мерки за опазване на допълнителни компоненти на околната среда. Разработени са мерки за контрол.</p>		<p>мерки.</p>
	<p>• Подпоказател В - УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА</p> <p>Разгледани са следните рискове:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Времеви рискове: <ul style="list-style-type: none"> Закъснение началото на започване на работите; Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; - Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес; - Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между участниците в строителството и заинтересованите лица: Възложител, Строителен надзор, Изпълнителите на отделните договори, ВиК дружество и местно население; - Промени в законодателството на България или на ЕС; - Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя; - Трудности при изпълнението на обекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация; <p>Други рискове - форсмажорни обстоятелства, опасност от инциденти, кражби, нанасяне на щети от трети лица, рискове свързани при изпълнението на съответната дейност и др.</p> <p>Направен е задълбочен анализ по отношение на всеки от разгледаните рискове - идентификация на възможните рискове, аспекти и сфери на влияние, мерки за въздействие върху изпълнението на СМР при възникване на риска, мерки за недопускане и предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.</p>	<p>40</p>	<p>В техническото предложение подробно и задълбочено са разгледани всички рискове идентифицирани от Възложителя, както и допълнителни свързани с предмета на поръчката. Предвидени са мерки за всеки един от рисковете които гарантират недопускане или предотвратяване на конкретния риск. Въведени са контролни дейности за всеки един риск.</p>

$$П2 = А + Б + В = 30 + 30 + 40 = 100 \text{ точки}$$

Участникът получава обща оценка по показател П2 Техническо предложение 100 точки.

2. ДЛВ ЕООД

1. По показател срок на изпълнение - П1 - срок за изпълнение 90 календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка

$$П1 = (С_{мин} * С_i) \times 100 = 90 * 100 / 90 = 100 \text{ точки}$$

2. Оценка по показател П2 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“:

Участник	Кратко описание	Точки	Мотиви
ДЛВ ЕООД	<p>• <u>Подпоказател А - ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ</u></p> <p>Участникът е описал основните етапи на изпълнение на поръчката - подготовка на строителната площадка, земно изкопни работи, ВиК, пътни работи, отводнителни работи, асфалтови работи, приемане на обекта. Представена е организация на строителната площадка, структурната схема и човешки ресурси за изпълнение на поръчката. В структурната схема на екипа са описани следните екипи за извършване на СМР:</p> <ul style="list-style-type: none"> - група земни работи - група водопровод отводнителни работи - група пътни работи - група асфалтови работи <p>Представена е методология за изпълнение на отделните етапи на изпълнение на поръчката.</p>	10	Участникът е описал схематично технологичната последователност на строителните процеси. Липсва подробно описание и представяне на отделните етапи на изпълнение на поръчката. Описаната технологична последователност на строителния процес не е съобразена с предвидените за използване технически и човешки ресурси - предвидения човешки ресурс за изпълнение на поръчката е недостатъчен за изпълнението ѝ.
	<p>• <u>Подпоказател Б - МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА ЗА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНИТЕ СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ</u></p> <p>Предвидени са мерки за следните неудобства и притеснения на хората- прах, запрашаемост, шум, замърсяване. Предвидени са мерки за намаляване на въздействието им като са разработени транспортни графици и маршрути на използваните транспортни средства.</p> <p>Предвидено е с цел намаляване на емисиите прах улиците да се пръскат с вода.</p>	20	Предвидените мерки за намаляване на затрудненията на населението не са достатъчни и не са съобразени с конкретната особеност на обекта - не са съобразени с големия обем изкопни работи и струпване на техника.
	<p>• <u>Подпоказател В - УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА</u></p> <p>Разгледани са следните рискове:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Времеви рискове: <ul style="list-style-type: none"> Закъснение началото на започване на работите; Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; - Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес; - Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между участниците в строителството и заинтересованите лица: Възложител, Строителен надзор, Изпълнителите на отделните договори, ВиК 	30	В техническото предложение са разгледани всички рискове идентифицирани от Възложителя, предвидени са мерки за всеки един от рисковете които гарантират недопускане или предотвратяване на конкретния риск но направеното описание е схематично.

Участник	Кратко описание	Точки	Мотиви
	<p>дружество и местно население;</p> <p>- Промени в законодателството на България или на ЕС;</p> <p>- Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя;</p> <p>- Трудности при изпълнението на обекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация;</p> <p>Общо са описани и предложени мерки за намаляване / минимизиране на рисковете. Анализирани са причините за възникване на рисковете и са посочени подходи за намаляването им.</p>		

$$П2 = А + Б + В = 10 + 20 + 30 = 60 \text{ точки}$$

Участникът получава обща оценка по показател П2 Техническо предложение **60** точки.

3. Хидрострой ООД

1. По показател срок на изпълнение - П1 - срок за изпълнение 90 календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка

$$П1 = (С_{\text{мин}} * С_i) \times 100 = 90 * 100 / 90 = 100 \text{ точки}$$

2. Оценка по показател П2 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“:

Участник	Кратко описание	Точки	Мотиви
Хидрострой ООД	<p>• <u>Подпоказател А - ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ</u></p> <p>Участникът е направил описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката. Описано е съществуващото положение и предвиденото проектно решение.</p> <p>Подробно са описани следните етапи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготвителни мероприятия и мобилизация - изпълнение на строително - монтажните работи - предаване на строежа и строителната документация на Възложителя с подписване на Образец № 15. <p>Изготвено е подробно описание на видовете дейности включени във втория етап - изпълнение на СМР на шест етапа - съобразно проектното решение.</p> <p>За всеки един от етапите е описано времето необходимо за изпълнението им съобразно линейния график и необходимия човешки ресурс.</p> <p>Изготвено е подробно описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение. Представена е организацията за изпълнение на поръчката - инженерно - техническия състав, отговорен за изпълнението ѝ, като са описани отговорностите на всеки един от тях: - работен екип В и К, работен екип Пътно строителство, група Обща механизация. За всеки</p>	30	<p>Участникът е описал подробно и задълбочено технологичната последователност на строителните процеси. Изготвено е подробно описание и представяне на отделните етапи на изпълнение на поръчката. Описана е технологичната последователност на строителния процес, като изцяло е съобразена с предвидените за използване технически и човешки ресурси. Предложените методи за организаци и контрол съответстват на техническите изисквания към предложените видове материали. Описания човешки и технически ресурс за изпълнение на поръчката гарантира</p>

Участник	Кратко описание	Точки	Мотиви
	<p>от екипите са описани човешките ресурси и техническото оборудване и времевата им ангажираност съобразно предложения срок на изпълнение. представена е подробна организация и подход на изпълнение. Описани са методи на организация на входящ контрол и на материалите и текущ контрол при изпълнение на СМР по видове дейности. Приложена е таблица с описание на видовете материали с приложени сертификати.</p>		<p>нейното качествено изпълнение и в срок.</p>
	<p>• <u>Подпоказател Б - МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА ЗА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНИТЕ СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ</u></p> <p>Описани са мерки за запазване хигиената на населеното място, достъп и използване на обществени сгради и търговски обекти, функциониране на мрежите захранващи жилищните сгради, опазване на външна среда - шум, запрашеност и замърсяване. Предвидени са превантивни мерки и мерки за ограничаване на вредните влияния, както и мерки за опазване на околната среда. За всяко едно от неудобствата е направена обосновка, анализ и са предвидени мерки за минимизиране на тяхното вредно въздействие,</p>	30	<p>Предвидените мерки за намаляване на затрудненията на населението са достатъчни, са съобразени с конкретната особеност на обекта - същите са ефективни, приложими и напълно гарантират намаляване на затрудненията на местното население във връзка с извършване на СМР.</p>
	<p>• <u>Подпоказател В - УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА</u></p> <p>Разгледани са следните рискове:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Времеви рискове: <ul style="list-style-type: none"> Закъснение началото на започване на работите; Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; - Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес; - Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между участниците в строителството и заинтересованите лица: Възложител, Строителен надзор, Изпълнителите на отделните договори, ВиК дружество и местно население; - Промени в законодателството на България или на ЕС; - Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя; - Трудности при изпълнението на обекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация; <p>Направен е задълбочен анализ по отношение на всеки от разгледаните рискове - допускания, предпоставки и фактори, които биха оказали влияние за настъпване на риска, възможни проявления и сфери на влияниеоценка на риска - вероятност, степен на въздействие, стойност на риска, мерки за въздействие, мерки за недопускане, мерки за преодоляване на</p>	40	<p>В техническото предложение подробно и задълбочено са разгледани всички рискове идентифицирани от Възложителя, както и допълнителни, предвидени са мерки за всеки един от рисковете които гарантират недопускане или предотвратяване на конкретния риск както и допълнителни мерки. Въведени са контролни дейности за всеки един идентифициран риск.</p>

Участник	Кратко описание	Точки	Мотиви
	последниците, допълнителни мерки за предотвратяване и управление.		

$$П2 = А + Б + В = 30 + 30 + 40 = 100 \text{ точки}$$

Участникът получава обща оценка по показател П2 Техническо предложение **100 точки**.

Комисията приключи своята работа в 13:00 ч. на 14/09/2015 г. и взе решение ценовите оферти да бъдат отворени на 18.09.2015 г. от 14,00 ч. и своевременно да бъдат уведомени заинтересованите лица.

Председател:

1. Инж.Славка Георгиева

Началник отдел „СИ” при Община Перник

и членове:

2. инж.Людмила Симеонова.....

гл.експерт в Дирекция „СИЕ” при Община
Перник

3.инж.Лилия Пънтова.....

гл.експерт Дирекция „СИЕ” при Община Перник

3. Адриана Алексиева.....

ст.ю.к. „ПООП”

5.Йоана Донкова

ст.ю.к. „ПООП”