



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 1/ *18.03*.....2019

към Договор № BG16RFOP001-1.018-0004-C01-D-07/ 15.03.2019 г.

Днес *18.03*.....2019 г., в град Перник, между:

1. „Градски Транспорт – Перник“ ЕООД, ЕИК 204410995, със седалище и адрес на управление: п.к. 2300 област Перник, гр. Перник, ул „Радомир” № 1, представлявано от ИВАН ЙОРДАНОВ ИДАКИЕВ - УПРАВИТЕЛ, наричана за краткост в договора „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”

и

2. „ПРИМАГАЗ” АД, с ЕИК 831079085, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“ 222-А, представлявано от Олга Влайкова – Упълномощен член на съвета на директорите, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

На основание чл. 116 ал. 1 т. 5 от ЗОП се сключи настоящото допълнително споразумение към договор за възлагане на обществена поръчка

МОТИВИ: В Член 4.Срокове и място на доставка ал. 4.2 от Договора за доставка е предвидено: *Срокът за доставката на оборудването е до 160 /сто и шестдесет/ календарни дни (съгласно оферирания от Изпълнителя срок в Техническото предложение), считано от датата на превеждане на авансовото плащане, съгласно чл. 3, ал. 3.2., буква „а” от настоящия договор.* В тази връзка следва да се отбележи, че доставката и монтаж на оборудване за газозарядна станция в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“ е неразривно свързана с дейността по Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на вътрешна газопроводна инсталация и сграда за газозарядна станция в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“. Към датата на подписване на

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.018-0004 „Интегриран градски транспорт на град Перник“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Договор № BG16RFOP001-1.018-0004-C01-D- 07/ 15.03.2019 г. не е подписан договор за изпълнение на инженеринг на газозарядната станция, поради което не биха могли да се синхронизират работите и сроковете за изпълнение на двете дейности, което е от значение за точното и качествено изпълнение на доставката и строителството. Сключването на настоящето споразумение е изцяло в полза на възложителя, тъй като същият би се озовал в положение, в което да получи доставеното оборудване, а етапа на строителство на газозарядната станция да не позволява монтажа му, при което следва да го съхранява и да носи риска от повреждане или погиване на оборудването. Освен това, настоящето споразумение не променя по никакъв начин условията на проведената обществена поръчка, дотолкова, доколкото не въвежда условия, които биха дали предимство или да ограничава други участници в процедурата.

Въз основа на гореописаното се прави изменение към Договор № BG16RFOP001-1.018-0004-C01-D-07/ 15.03.2019 г., които не са съществени и са в съответствие с изискванията на чл. 116 ал. 1 т. 5 във връзка с ал. 5 от ЗОП.

В съответствие с изискванията на ЗОП, измененията в договора:

1. не въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници. Освен това не биха позволили допускането на други участници, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата, тъй като за обществената поръчка е подадена само една оферта. В конкретния случай, следва да се отбележи, че в проекта на договора, неразделна част от документацията за участие, е записано, че *Срокът за доставката на оборудването е до /...../ календарни дни (съгласно оферирания от Изпълнителя срок в Техническото предложение), считано от датата на превеждане на авансовото плащане, съгласно чл. 3, ал. 3.2., буква „а“ от настоящия договор*, е отрицателно обстоятелство, което не влече след себе си по-благоприятни условия за изпълнителя, които от своя страна биха привлекли към процедурата допълнителни участници, или биха позволили допускането на други участници, различни от избрания изпълнител. В тази връзка следва да се отбележи, че за **Първа обособена позиция: „Доставка и монтаж на оборудване за газозарядна станция в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“** е подадена само една оферта;

2. изменението не води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата, тъй като измененията са изцяло в полза на възложителя и разходването на публичните средства, респективно средства на Европейския съюз;

3. изменението не засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка; страните се споразумяха да сключат допълнително споразумение, с което да направят следното изменение:

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.018-0004 „Интегриран градски транспорт на град Перник“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейски съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**Раздел III. СРОКОВЕ. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА.
ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА ЧЛ. 4 АЛ. 4.2. от Договора, се
изменя, както следва:**

Срокът за доставката на оборудването е до 160 /сто и шестдесет/ календарни дни (съгласно оферирания от Изпълнителя срок в Техническото предложение), считано от датата на получаване на възлагателно писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за стартиране на срока за доставка на оборудването по чл. 5 ал. (5.1.).

Всички останали клаузи на договора остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

Настоящото Допълнително споразумение става неразделна част от Договор № BG16RFOP001-1.018-0004-C01-D-07/ 15.03.2019 г.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛ:




ИНЖ. ИВАН ИДАКИЕВ

УПРАВИТЕЛ

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:




ОЛГА ВЛАЙКОВА

**Упълномощен член на съвета на
директорите**

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.018-0004 „Интегриран градски транспорт на град Перник“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейски съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.