

Юрисбг

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към

Договор № 24 от 18.02.2020 г. „Реконструкция на водопроводна мрежа на главни улици на територията на община Перник за обособена позиция IV“

Днес 06.10 2020 г. в гр. Перник, между:

1. **Община Перник** със седалище и адрес на управление: гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски“ № 1А с БУЛСТАТ: 000386751, представлявана от Станислав Владимиров, в качеството си на кмет на община Перник и Евелина Димитрова- Главен счетоводител в Общинска администрация- Перник, в качеството си на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. **„ГЕЛАК“ ООД** със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул. „Люба Величкова“ № 24, ЕИК 121002176, представлявано от Георги Стефанов Гелов-Управител, в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛ**:

се подписва настоящото Допълнително споразумение № 1 към Договор № 24 от 18.02.2020 г. за следното:

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. На 18.02.2020 г. , чрез процедура на договаряне без предварително одобрение, във връзка с установени изключителни обстоятелства по смисъла на §2, т. 17 от ЗОП, между страните е подписан Договор за възлагане на Обществена поръчка 24 от 18.02.2020 г. ;
2. На основание чл. 5, ал. 1 от сключения Договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** с Възлагателно писмо с изх. № 20/ СЛУ- 1777/ 04.03.2020 г. е стартирал дейностите по Договора;
3. С възлагателното писмо , описано по- горе, на основание чл. 4, ал. 2 от сключения Договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е предоставил на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** техническо задание към проектирането, съдържащо конкретни изисквания за обхвата на подлежащата на реконструкция водопроводна мрежа.;
4. На 07.04.2020 г, в изпълнение на задължението си на Проектант, Изпълнителят е предал на Възложителя за одобрение технически проект, съответстващ на действащата нормативна уредба и Заданието на Възложителя;
5. На 29.04.2020 г. , въз основа на изработения и съгласуван технически проект, Главният Архитект на Община Перник е издал Разрешение за строеж № 99/ 29.04.2020 г.
6. На 15.05.2020 г. , на основание чл. 5, ал. 1, т. 2 от сключения Договор и в съответствие с Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, между Възложителя, Консултанта и Изпълнителя е подписан Акт-Образец 2а, с който е поставено началото на изпълнението на СМР, съобразно предписанията на одобрения технически проект;

7. След започване изпълнението на предвидените в проекта изкопни работи, експлоатационното дружество „Водоснабдяване и канализация“ ООД- гр. Перник при проверка на място е уведомило Изпълнителя, че определени участъци от предвидените за изпълнение в одобрения технически проект са некомпрометираны, а именно: ул. „Карл Маркс“ - L= 294 m;
8. В резултат на горното, страните по сключения Договор, са констатирали необходимостта от внасяне на несъществени по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП изменения в предмета на заданието за изработване на технически проект, чрез отразяване в договорните им отношения на замяна на отпадащи видове работи с нови видове работи, в рамките на цената на сключения Договор.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, страните се споразумяха за следното несъществено изменение на Договора за възлагане на обществена поръчка:

Чл. 1. С подписване на настоящото Допълнително споразумение, страните одобряват **замяна на дейности**, възложени с Договор № 24 от 18.02.2020 г. „Реконструкция на водопроводна мрежа на главни улици на територията на община Перник за обособена позиция IV“, както следва: ул. „Карл Маркс“ - **отпада от предмета на основния Договор, като вместо нея Възложителят възлага, а Изпълнителят се съгласява да изпълни проектиране и реконструкция на следните водопроводни мрежи:** ул. „Павел Корчагин“ - L= 160 m, ф90 mm; ул. „Космодемьянска“ - L= 110 m, ф110 mm; ул. „Никола Чернишевски“ - L= 326 m, ф110 mm; ул. „Лев Толстой“ - L= 181 m, ф110 mm и L= 95 m, ф160 mm.

Чл. 2. Срокът на изпълнение на дейностите по проектиране на новите видове работи е 10 /десет/ календарни дни, като започва да тече от датата на подписване на настоящото Допълнително споразумение;

Чл. 3. Срокът за съгласуване на изработения технически проект до издаване на Допълнение към Разрешение за строеж № 99/ 29.04.2020 г. по реда на чл. 154 от ЗУТ е 30 /тридесет/ дни, считано от датата на представяне на изработения технически проект;

Чл. 4. На основание чл. 1, т. 10 от сключение Договор, в 5 /пет/ дневен срок, считано от датата на влизане в законна сила на издаденото по реда на чл. 154 от ЗУТ допълнение към Разрешителното за строеж на обекта, Изпълнителят следва да представи на Възложителя актуализиран линеен график за изпълнение на СМР, като същият следва да е съобразен изцяло със сроковете за изпълнение на СМР по чл. 5, ал. 2 от Договора за възлагане на обществената поръчка;

Чл. 5. На основание чл. 1, т. 27 от сключения Договор, Изпълнителят следва да представи на Възложителя ревизирана Количествено- стойностна сметка за изпълнение на обекта, която не може да надвишава цената за изпълнение на Договора, дефинирана в чл.7 от същия;

Чл. 6. В останалата си част Договор № 24 от 18.02.2020 г. остана непроменен;

Чл. 7. Настоящото Споразумение е неразделна част от Договор № 24 от 18.02.2020 г.;

Чл. 8. Споразумението влиза в сила, считано от датата на подписването му и е със срок на действие до изтичането на срока на сключения Договор по реда на чл. 5, ал. 2;

Чл. 9. Неразделна част от настоящото Допълнително споразумение е актуализирано задание към Техническия проект, утвърдено от Възложителя.

Настоящото споразумение се изготвя в три еднообразни екземпляра- два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

.....
Станислав Владиславов
Кмет на Община

.....
Евелина Димитрова
Главен счетоводител

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

.....
Георги Георгиев
Управител
„ГЕЛАК“ ООД

