

2024.09

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към

Договор № 25 от 19.02.2020 г. „Реконструкция на водопроводна мрежа на главни улици на територията на Община Перник по четири обособени позиции за обособена позиция №3: Реконструкция на Главен клон I от Минна дирекция да ПС Самоков и водопроводна мрежа кв. Клепало, кв. Проучване, кв. Твърди ливади, кв. Ралица и кв. Каменица, гр. Перник“

Днес, 16.09.....2020 г. в гр. Перник, между:

1. **Община Перник**, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски“ №1А с БУЛСТАТ: 000386751, представлявана от Станислав Владимиров, в качеството си на Кмет на община Перник и Евелина Димитрова - Главен счетоводител в Общинска администрация – Перник, в качеството си на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. **„ГБС-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД**, със седалище и адрес на управление: гр.София п.к 1619, ул. „Дамяница“ № 3-5, вписано в Търговският регистър при Агенция по вписванията на Министерство на правосъдието под ЕИК 130131711, представлявано от инж. Тодор Антонов Гочев – Изпълнителен директор и инж. Георги Иванов Кичуков – Изпълнителен директор, в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛ**:

се подписа настоящото Допълнително споразумение № 1 към Договор № 25 от 19.02.2020г. за следното:

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. На 19.02.2020 г., чрез процедура на договаряне без предварително одобрение, във връзка с установени изключителни обстоятелства по смисъла на §2, т.17 от ЗОП, между страните е подписан Договор за възлагане на Обществена поръчка № 25/19.02.2020 г.

2. На основание чл. 5, ал.1 от сключения Договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** с Възлагателно писмо с изх.№ 20/СЛУ-1663 от 27.02.2020 г. е стартирал дейностите по Договора.

3. С възлагателното писмо, описано по-горе, на основание чл.4, ал.2 от сключения Договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е предоставил на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** техническо задание към проектирането, съдържащо конкретни изисквания за обхвата на подлежащата на реконструкция водопроводна мрежа;

4. На 10.04.2020 г., в изпълнение на задължението си на Проектант, Изпълнителят е предал на възложителя за одобрение технически проект, съответстващ на действащата нормативна уредба и Заданието на Възложителя;

5. На 27.05.2020 г., въз основа на изработения и съгласуван технически проект, Главния Архитект на Община Перник е издал Разрешение за строеж № 120/27.05.2020г.

6. На 04.06.2020 г., на основание чл.5, ал.1, т.2 от сключения Договор и в съответствие с Наредба № 3 ОТ 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, между Възложителя, Консултанта и Изпълнителя е подписан Акт – Образец 2а, с който е поставено началото на изпълнението на СМР, съобразно предписанията на одобрения технически проект.

7. След започване изпълнението на предвидените в проекта изкопни работи, експлоатационното дружество „Водоснабдяване и канализация“ ООД-Перник при проверка на място е уведомило Изпълнителя, че определени участъци от предвидените за изпълнение в одобрения технически проект са реконструирани и подменени, а именно: ул.“Крайще“ – L=115м; кв.“Проучване“ – L=179м; ул.“Света Петка“ – L=136м; ул.“Люлин“ – L=394м; ул.“Стара планина“ – L=498м; ул.“Протожерица“ – L=895м; ул.“Пирдоп“ – L=504м; ул.“Ален мак“ – L=44м.

8. На 08.06.2020г., представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и „Водоснабдяване и канализация“ ООД-Перник са извършили проверка на място, като за направените констатации са изработили Протокол от същата дата, съгласно който е констатирано, че действително поради липса на точен подземен кадастър, Заданието към техническия проект на Възложителя е обхванало частично реконструирани водопроводни мрежи.

9. В резултат на горното, страните по сключения Договор са констатирани необходимостта от внасяне на несъществени по смисъла на чл. 116, ал.1, т.7 от ЗОП изменения в предмета на заданието за изработване на технически проект, чрез отразяване в договорните им отношения на замяна на отпадащи видове работи с нови видове работи, в рамките на цената по сключения договор.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

След като взеха предвид гореизложените обстоятелства, на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), страните се споразумяха за следното несъществено изменение на Договора за възлагане на обществена поръчка:

Чл. 1. С подписване на настоящото Допълнително споразумение, страните одобряват **замяна на дейности** възложени с Договор № 25 от 19.02.2020г. „Реконструкция на водопроводна мрежа на главни улици на територията на Община Перник по четири обособени позиции за обособена позиция №3: Реконструкция на Главен клон I от Минна дирекция да ПС Самоков и водопроводна мрежа кв. Клепало, кв. Проучване, кв. Твърди ливади, кв. Ралица и кв. Каменица, гр. Перник“, както следва:
ул.“Крайще“ от т.17-1 до т.17-17 – L=115м; кв.“Проучване“ от т.50-3 до т.51-3 – L=179м; ул.“Света Петка“ от т.13-1 до т.13-4 – L=136м; ул.“Люлин“ от т.12-1 до т.12-24 – L=394м; ул.“Стара планина“ от т.11-1 до т.11-7 и от т.11-35 до т.11-65 – L=498м; ул.“Протожерица“ от т.10-19 до т.10-49 – L=895м; ул.“Пирдоп“ от т.2-17 до т.2-56 – L=504м; ул.“Ален мак“ от т.14-1 до т.14-4 – L=44м. – **отпадат от предмета на основния Договор, като вместо тях Възложителят възлага, а Изпълнителят се съгласява да изпълни проектиране и реконструкция на следните водопроводни мрежи:** ул.“Палма“ от ул.“Стоян Заимов“ до СК пред ЧЕЗ L=500м; ул.“Витоша“ L=530м; ул.“Христо Ясенов“ L=150м; ул.“Оборище“ L=500м и Изграждане на връзка между водопровода по ул.“Протожерица“ и ул.“Славей /PE Ф110мм и АЦ Ф125мм/.

Чл. 2. Срокът за изпълнение на дейностите по проектиране на новите видове работи е 10 /десет/ календарни дни, като започва да тече от датата на подписване на настоящото Допълнително споразумение.

Чл. 3. Срокът за съгласуване на изработения технически проект до издаване на Допълнение към Разрешение за строеж № 120/27.05.2020г. по реда на чл. 154 от Закона за устройство на територията е 30 (тридесет дни), считано от датата на представяне на изработения технически проект.

Чл. 4. На основание Чл.1, т.10 от сключения Договор, в 5 /пет/ дневен срок, считано от датата на влизане в законна сила на издаденото по реда на чл. 154 от ЗУТ допълнение

към Разрешението за строеж на обекта, Изпълнителят следва да представи на Възложителя актуализиран линеен график за изпълнение на СМР, като същият следва да е съобразен изцяло със сроковете за изпълнение на СМР по чл.5, ал.2 от Договора за възлагане на обществената поръчка.

Чл. 5. На основание Чл.1, т.27 от сключения Договор, Изпълнителят следва да представи на Възложителя ревизирана Количествено – стойностна сметка за изпълнение на обекта, която не може да надвишава Цената за изпълнение на Договора, дефинирана в чл.7 от същия.

Чл. 6. В останалата си част Договор № 25 от 19.02.2020 г. остава непроменен.

Чл. 7. Настоящото Споразумение е неразделна част от Договор № 25 от 19.02.2020 г.

Чл. 8. Споразумението влиза в сила, считано от датата на подписването му и е със срок на действие до изтичането на срока на сключения Договор по реда на чл.5, ал.2.

Чл. 9. Неразделна част от настоящото Допълнително споразумение е актуализирано задание към Техническия проект, утвърдено от Възложителя.

Настоящото Споразумение се изготви в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

..

~~Станислав Владимиров~~
Кмет на община Перник

..

~~Евелина Димитрова~~
Главен счетоводител

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

..
инж. Годор Гочев
Изпълнителен директор

~~инж. Георги Кичуков~~
Изпълнителен директор

